

Beste Bewoners,

Rotterdam, 14 november 2024

Hierbij de laatste update wat betreft het laadpalen/zonnepanelen project.

Het zal ook jullie zijn opgevallen dat er de laatste tijd weinig tot geen activiteiten/werkzaamheden zijn wat betreft het zonnepanelen/laadpalenproject.

Daarom heeft jullie bestuur het initiatief genomen om in gesprek te gaan met firma van der Steen.

In meerdere gesprekken met firma van der Steen hebben wij onze zorgen en ongenoegen uitgesproken over de voortgang van het gehele project en het niet behalen van alle eerder afgesproken termijnen.

Dit heeft geresulteerd in een herziene planning.

### **Afgesproken is nu het volgende;**

- In week 47 worden de werkzaamheden aan elektriciteit ten behoeve van de zonnepanelen afgerond.  
In deze week zal er een dag de lift aan de KP zijde tijdelijk uitgeschakeld worden en op een dag zal de stroom eraf moeten.  
Dit zal het bestuur tijdig naar een ieder communiceren.  
In deze week worden ook de zonnepanelen op het dak gehezen.



## Van Gogh Complex

---

- In week 48 zullen de zonnepanelen op het dak gemonteerd worden.
- In week 49 zullen de werkzaamheden in de parkeergarage worden afgerond, met uitzondering van de backplates voor de laadpalen.

Deze werkzaamheden zullen tot uiterlijk 13 december duren.

Kortom vanaf aanstaande maandag 18 November zal de firma van der Steen met de werkzaamheden starten om het totale project af te ronden

### **Het bestuur.**